

顾家家居股份有限公司二期扩建项目竣工环境保护验收组意见

2021年1月19日，顾家家居股份有限公司组织召开了顾家家居股份有限公司二期扩建项目竣工环境保护验收会。参加会议的有：顾家家居股份有限公司（建设单位）、浙江中昱环境工程股份有限公司（验收监测）、浙江清雨环保工程有限公司（验收报告编制单位）、浙江瑞阳环保科技有限公司（环评单位）（名单附后）。与会代表踏勘了项目现场，检查了环保设施建设及运行情况，分别听取了建设单位项目环保执行情况汇报、验收单位项目竣工环境保护验收监测报告介绍等。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、建设项目基本情况：

顾家家居股份有限公司位于杭州市大江东产业集聚区前进工业园区三丰路189号，为促进顾家家居股份有限公司继续发展，企业拟投资19798万元，实施顾家家居股份有限公司二期扩建项目。由于顾家家居股份有限公司尚未确定二期扩建项目生产产品种类、规模、工艺等，产污种类及规模也难以确定，因此营运期7号厂房和生产组装用房产生的废水、废气、固废、噪声等污染，由企业针对各自生产内容另行环境影响评价，本次环评不包含该部分内容。本项目建筑面积82300m²，工程内容主要包含生产组装用房、7号厂房和宿舍。

2017年11月，浙江瑞阳环保科技有限公司编制了《顾家家居股份有限公司二期扩建项目环境影响报告表》，并于2020年4月8日取得杭州市生态环境局审批，批复文号为大江东环评批[2017]79号。

项目实际总投资19798万元，其中环保投资470万元，占总投资的2.4%。目前生产正常，配套的环境保护设施运行基本正常，具备了环保设施竣工验收条件。

二、工程变动情况

项目实际建设内容与环评及批复中要求基本一致，未发生重大改变。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水：厂区产生的废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池处理后排入市政管网最后排至临江污水处理厂统一处理。

（二）废气：本项目主要为汽车尾气，无生产废气。

（三）噪声：项目企业合理布局厂区内设备的安放，并让员工加强对设备的管理及维护。

（四）固废：本项目产生的固废主要为员工生活垃圾。

员工生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

四、环境保护设施调试监测结果

根据项目竣工环境保护验收监测报告，结果如下：

（一）废水

在监测日工况条件下，生活污水排放口 pH 值、悬浮物、化学需氧量浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放限值要求，氨氮、总磷浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 中的污染物间接排放限值要求。

（二）噪声

验收检测期间，项目厂界四周噪声昼间符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。

（三）固废：本项目产生的固废主要为员工生活垃圾。

员工生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

（四）污染物排放总量

该项目 CODcr7.15 吨/年，氨氮 0.7151 吨/年，符合环评总量控制建议值要求（CODcr11.25 吨/年，氨氮 1.125 吨/年）。

五、工程建设对环境的影响

项目在调试期间加强了运行管理，基本落实了环评及其批复提出的各项环保措施。根据项目竣工环境保护验收监测报告，项目污染物排放指标符合相应标准，污染物排放总量满足总量控制要求，确保了水环境、大气环境和声环境满足区域环境质量标准的要求。

六、验收结论

经现场核查及验收监测报告审查，本项目履行了环保审批手续，批建基本相符，基本落实了“三同时”有关要求，建立了环保管理制度，配套的主要环保设施均已按照环评及批复的要求建成；项目排放的污染物均符合相应的排放标准，污染物排放总量满足总量控制指标要求。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，该项目基本具备环保设施竣工验收条件，通过验收。

七、后续要求

1、加强环保设施的运行管理及维护工作，落实各项环境管理制度及环境监测计划，确保各类污染物长期稳定达标排放；

2、进一步规范危废库建设，落实危废全过程管理要求，落实台帐制度、转

移联单制度和和专职管理人员；

3、加强风险防范意识，建议按要求补充环境风险应急预案及备案工作；

4、根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善竣工验收监测报告内容及附图附件；

验收组：

2021 年 1 月 19 日